



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTACZOQUITLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 CIERRE DE EJERCICIO 2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 085 IXTACZOQUITLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FORTAFIN  
 Presupuesto Autorizado: 17,000,000.00

Hoja: # de #  
 Fecha de Aprobación:

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones
No. Obra	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas								
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																																		Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA I UBICADA EN BOULEVARD FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, DE ESCAMELA, DE LA CIUDAD DE IXTACZOQUITLÁN.	30085000	IXTACZOQUITLÁN	100.00	03/07/2018	10/12/2018	99.99	09/07/2018	26/12/2018	TERMINADA	CONTRATO	6,073,962.59	6,000,000.00	0.00	0.00	73,962.59	0.00	0.00	6,073,940.15	6,000,000.00	0.00	0.00	73,940.15	0.00	0.00	6,073,940.15	6,000,000.00	0.00	0.00	73,940.15	0.00	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00						
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE LA LINDAD DEPORTIVA 1ER. ETAPA TUXPANGUILLO	30085003	TUXPANGUILLO	100.00	25/06/2018	12/12/2018	100.00	25/06/2018	31/12/2018	TERMINADA	CONTRATO	4,984,874.21	4,984,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,874.21	4,984,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,874.21	4,984,874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00							
SE	01	PAVIMENTACIÓN CON POLÍMERO DE LA AV. SAN JUAN DESDE ESCAMELA HASTA LA VIA DE FF.CC (REHABILITACIÓN DE LA CALLE, EN LA CIUDAD DE IXTACZOQUITLÁN.	30085000	IXTACZOQUITLÁN	100.00	08/06/2018	06/08/2018	100.00	19/06/2018	03/12/2018	TERMINADA	CONTRATO	5,986,127.03	5,986,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986,127.03	5,986,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986,127.03	5,986,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	14,155.19	14,155.19							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO												\$17,044,963.83	\$16,971,001.24	\$0.00	\$0.00	\$73,962.59	\$0.00	\$0.00	\$17,044,941.39	\$16,971,001.24	\$0.00	\$0.00	\$73,940.15	\$0.00	\$0.00	\$17,044,941.39	\$16,971,001.24	\$0.00	\$0.00	\$73,940.15	\$0.00	\$0.00	\$22.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.44	\$0.00	\$0.00	0					

MIGUEL ÁNGEL CASTELÁN CRIVEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

VICTOR H. MUÑOZ CÁRDENAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

JOEL MUÑOZ CÁRDENAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CIE/2018/IXTACZOQUITLÁN/3940